

Объект: производственный цех, г. Тула
ООО «Строймонтаж»

Акт индивидуального испытания оборудования

вентилятора системы вентиляции П-1

18 ноября 2026 г.

Комиссия в составе: представитель заказчика — главный инженер ООО «Ромашка» А. В. Смирнов; представитель генерального подрядчика — ООО «Строймонтаж», прораб С. Н. Кузнецов; представитель монтажной организации — ООО «Вентмонтаж», мастер Д. И. Орлов; представитель наладочной организации — ООО «Наладка-Сервис», инженер П. А. Лебедев.

Вентилятор системы вентиляции П-1 прошёл обкатку в течение 2 часов на холостом ходу согласно техническим условиям и паспорту изготовителя.

В результате обкатки установлено: требования по сборке и монтажу, приведённые в документации изготовителя, соблюдены, посторонних шумов, вибрации сверх нормы и неисправностей в работе не обнаружено.

Оборудование допускается к комплексному опробованию в составе системы.

Заказчик	Генеральный подрядчик	Монтажная организация	Наладочная организация
Главный инженер ООО «Ромашка» _____/ А. В. Смирнов /	Прораб ООО «Строймонтаж» _____/ С. Н. Кузнецов /	Мастер ООО «Вентмонтаж» _____ / Д. И. Орлов /	Инженер ООО «Наладка- Сервис» _____ / П. А. Лебедев /