

Объект: административное здание, г. Москва,  
ул. Лесная, д. 12  
Заказчик: ООО «Ромашка»  
Исполнитель: ООО «Тепломонтаж»

## **Акт гидравлических испытаний системы отопления**

на прочность и плотность

16 октября 2026 г.

Комиссия в составе: главного инженера ООО «Ромашка» А. С. Смирнова, начальника участка ООО «Тепломонтаж» В. П. Кузнецова и представителя теплоснабжающей организации Д. А. Орлова произвела осмотр системы отопления и гидравлические испытания на прочность и плотность.

Испытания проведены давлением 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>) в течение 10 минут. Давление поднимали постепенно, до испытательного значения систему довели и выдержали без подкачки.

Падение давления за время испытания составило не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см<sup>2</sup>).

Признаков разрыва, нарушения прочности сварных и резьбовых соединений, капель на поверхности труб, отопительных приборов и арматуры, утечки воды через водоразборную арматуру не обнаружено.

Решение комиссии: система отопления признаётся выдержавшей гидравлические испытания на прочность и плотность и готовой к отопительному периоду 2026–2027 годов.

### **Представитель заказчика**

Главный инженер ООО  
«Ромашка»

\_\_\_\_\_/ А. С.  
Смирнов /

### **Представитель исполнителя**

Начальник участка ООО  
«Тепломонтаж»

\_\_\_\_\_/ В. П.  
Кузнецов /

### **Представитель теплоснабжающей организации**

Инженер тепловой  
инспекции

\_\_\_\_\_/ Д.  
А. Орлов /