

Застройщик (технический заказчик): ООО
«Ромашка»
Лицо, выполнившее работы: ООО
«Строймонтаж»
Лицо, подготовившее проектную
документацию: ООО «Проект-С»

Акт освидетельствования выполненных работ

по объекту «_____»

16 ноября 2026 г. № 14

Освидетельствованы работы по монтажу сборных железобетонных колонн оси 1–6 в осях А–Г на отметке +3,000, выполненные по проектной документации шифр 2026-14-КЖ, раздел КЖ.

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, СП 70.13330.2012 и рабочей документацией. Применены материалы: бетонная смесь по паспорту № 214 от 02.11.2026, арматура по сертификату № 7712.

При освидетельствовании проверены геометрические размеры, отметки, качество сварных соединений и закладных деталей. Отклонений от проекта не выявлено.

Приложение: исполнительная схема на 1 л., паспорт на бетонную смесь на 1 л., сертификат на арматуру на 1 л.

**Представитель лица,
выполнившего работы**

Производитель работ

_____/ И. И. Иванов
/

**Представитель
застройщика (технического
заказчика)**

Инженер технического надзора

_____/ П. П. Петров /

**Представитель
проектировщика**

Главный инженер
проекта

_____/ С. С. Сидоров /