

ООО «Ромашка»

г. Москва, ул. Ленина, д. 10, офис 3

Система ПВ-1 (приточно-вытяжная), проект
24-ВК

Комиссия: главный инженер П. П. Петров,
инженер И. И. Иванов

Акт проверки вентиляции

эффективности работы системы вентиляции

16 ноября 2026 г.

Проверка проведена при температуре наружного воздуха +5 °С. Проверены воздуховоды, вентиляторы, воздухораспределители и естественные каналы вытяжки.

Результаты замеров: офис 1 — расход притока 120 м³/ч, вытяжки 110 м³/ч; офис 2 — приток 90 м³/ч, вытяжка 85 м³/ч; санузел — вытяжка 60 м³/ч.

Вывод: система вентиляции работоспособна, отклонений от проектных расходов не выявлено. Рекомендация: заменить фильтр приточной установки.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / П. П. Петров /

Член комиссии

Инженер по эксплуатации

_____ / И. И. Иванов /