

Объект: каркас склада, оси А–Г
Шифр чертежей: 24-КМ, листы 3–17
Контроль выполнил: инженер по
неразрушающему контролю
С. С. Сидоров, удостоверение № 77-1142

Акт визуального и измерительного контроля сварных соединений металлоконструкций

30 октября 2026 г. № 12-ВИК

Предъявлены к контролю сварные соединения стыков колонн и балок в осях А–Г, всего 84 соединения. Швы выполнены по ГОСТ 14771-76, катет 6 мм, категория шва по проекту — вторая.

Визуальный контроль выполнен с лупой ЛП-1-4х, измерительный — штангенциркулем ШЦ-I-125-0,1, поверенным до 12.02.2027, и шаблоном сварщика УШС-3. Проверены: наличие клейм, размеры катета, смещение кромок, подрезы, поры, трещины, прожоги.

Дефектов, недопустимых по проекту и ГОСТ 14771-76, не выявлено. Соединения допускаются к дальнейшим работам.

Приложение: схема контроля на 2 л. в 1 экз.

Контролёр

Инженер по неразрушающему контролю

_____ / С. С. Сидоров /

undefined

Ведущий инженер технадзора

_____ / А. А. Орлов /