

ООО «Ромашка»
Помещение цеха № 2, вводной щит ВРУ-1
Иванов И. И., Петров П. П., Сидоров С. С.

Акт проверки заземления

заземляющего устройства электроустановки

30 октября 2026 г. № 7

Основание: график технического обслуживания электроустановок на 2026 год. Комиссия в составе главного энергетика Иванова И. И., инженера по охране труда Петрова П. П. и электромонтёра Сидорова С. С. провела проверку заземляющего устройства вводного распределительного устройства ВРУ-1.

Проверены: заземляющий контур, заземляющие проводники и болтовые соединения. Внешний осмотр дефектов не выявил. Сопротивление заземляющего устройства измерено прибором MRU-200, заводской номер 123456, свидетельство о поверке действительно до 15 марта 2027 года.

Результат замера: сопротивление заземляющего устройства 3,8 Ом при норме не более 4 Ом. Заземляющее устройство соответствует требованиям и допускается к дальнейшей эксплуатации.

Приложение: протокол замера сопротивления на 2 л. в 1 экз., схема заземляющего устройства на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

Главный энергетик

_____/ И. И. Иванов /

Члены комиссии

Инженер по охране труда

_____/ П. П. Петров /

Электромонтёр

/ С. С. Сидоров /