Заказчик: ООО «СтройИнвест»
Исполнитель: ООО «ВентЛаб»
Договор № 45-В от 10.10.2026

Акт аэродинамических испытаний вентиляции

по объекту: административное здание, г. Москва

15 ноября 2026 г. № 12-А

Испытания проведены на объекте по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, системы вентиляции П1, П2, В1, В2. Проверены фактический расход воздуха и соответствие проектным данным.

Результаты замеров: система П1 — проектный расход 1200 м³/ч, фактический 1150 м³/ч, отклонение −4,2 %; система П2 — 800 м³/ч и 790 м³/ч, −1,3 %; система В1 — 1000 м³/ч и 980 м³/ч, −2 %; система В2 — 600 м³/ч и 610 м³/ч, +1,7 %. Отклонения в пределах допустимых ±10 %.

Вывод: системы вентиляции соответствуют проекту, отклонения не превышают допустимых значений.

Исполнитель

Инженер-испытатель

_____ / И. И. Иванов /

Заказчик

Представитель заказчика

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru