ООО «Ромашка»
ИНН 7701234567, ОГРН 1157746123456
г. Москва, ул. Ленина, д. 1, пом. 2

# Акт проверки эффективности работы вентиляции

на объекте по адресу: _____

16 ноября 2026 г. № 14

Комиссия в составе: главный инженер Петров П. П. (председатель), инженер по охране труда Иванова И. И., представитель управляющей компании Сидоров С. С. провела проверку эффективности работы системы вентиляции в помещении магазина.

Проверены: приточная установка П-1, вытяжные установки В-1, В-2. Замеры параметров воздушной среды выполнены аккредитованной лабораторией ООО «ЛабТест» (аттестат аккредитации № RA.RU.123456).

Результаты замеров: расход приточного воздуха — 1200 м³/ч, вытяжного — 1100 м³/ч, температура приточного воздуха — 18 °С, относительная влажность — 45 %. Скорость движения воздуха в рабочей зоне — 0,2 м/с. Параметры соответствуют нормативам.

Заключение: вентиляция работает эффективно, обеспечивает требуемый воздухообмен. Замечаний нет.

| **Председатель комиссии** | **Члены комиссии** | Представитель УК |
|---|---|---|
| Главный инженер | Инженер по охране труда | |
| _____ / П. П. Петров / | _____ / И. И. Иванова / | _____ / С. С. Сидоров / |

Образец с сайта nikexpert.ru