ООО «Ромашка»
Комиссия в составе:
председатель — главный инженер П. П. Петров;
члены — начальник участка И. И. Иванов, инженер по качеству С. С. Сидорова

Акт готовности

объекта к приёмке и эксплуатации

16 ноября 2026 г. № 14

Комиссия проверила готовность производственного помещения цеха № 2 по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 10, к приёмке в эксплуатацию после ремонта и монтажа оборудования.

Проверены: несущие конструкции, инженерные сети, вентиляция, электропроводка, пожарная сигнализация, установленное оборудование. Документы на материалы и оборудование, исполнительные схемы и протоколы испытаний представлены.

Выявлены замечания: не смонтированы датчики дыма в двух помещениях, не оформлен протокол замера сопротивления изоляции. Срок устранения — до 25 ноября 2026 года.

Комиссия считает объект готовым к приёмке после устранения замечаний в указанный срок.

Председатель комиссии	**Члены комиссии**	Инженер по качеству
Главный инженер	Начальник участка	
_____ / П. П. Петров /	_____ / И. И. Иванов /	_____ / С. С. Сидорова /

Образец с сайта nikexpert.ru