ООО «Ромашка»
г. Москва
ул. Ленина, д. 10, корп. 2

Акт готовности системы отопления здания

к отопительному сезону 2026/2027 года

16 сентября 2026 г. № 7

Комиссия в составе: главного инженера П. П. Петрова (председатель), начальника участка И. И. Иванова, представителя управляющей компании А. А. Сидорова провела проверку готовности системы отопления здания по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, корп. 2.

Проверены: индивидуальный тепловой пункт, разводящие трубопроводы, стояки и радиаторы, запорная и регулирующая арматура, циркуляционные насосы, приборы учёта тепла. Выполнены промывка и гидравлические испытания, система заполнена теплоносителем, давление держит.

Замечаний, препятствующих пуску тепла, нет. Система отопления здания признана готовой к отопительному сезону 2026/2027 года.

Приложения: акт гидравлических испытаний на 2 л., акт промывки системы на 1 л., ведомость замечаний на 1 л.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / П. П. Петров /

Члены комиссии

Начальник участка

_____ / И. И. Иванов /

Представитель управляющей компании

_____ / А. А. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru