Утверждаю
Главный инженер ООО «Ромашка»
Д. Д. Дмитриев
«18» ноября 2026 г.

Акт испытаний

опытного образца насоса Н-12

18 ноября 2026 г. № 27

Основание: программа испытаний опытного образца насоса Н-12, утверждённая главным инженером 2 ноября 2026 года.

Объект испытаний: опытный образец насоса Н-12, заводской номер 004. Цель — проверить работоспособность при номинальной нагрузке и убедиться, что параметры соответствуют техническому заданию.

Условия и методика: стенд № 3, температура рабочей среды 20 °C, испытания проводились по пунктам 4.1–4.6 программы в течение 6 часов.

Результаты: давление на выходе 0,62 МПа, производительность 18,4 м³/ч, температура подшипников не выше 61 °C, течей и посторонних шумов не обнаружено.

Вывод комиссии: образец выдержал испытания, параметры соответствуют техническому заданию, образец допускается к приёмочным испытаниям.

Приложение: протокол измерений на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

Начальник конструкторского отдела

_____ / П. П. Петров /

Члены комиссии

Инженер-технолог

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru