Объект: производственная площадка ООО «Ромашка», г. Уфа, ул. Заводская, 12
Основание: график проверки пожарных гидрантов на 2026 год
Дата испытания: 12 ноября 2026 г.

Акт испытания пожарных гидрантов на водоотдачу

по результатам проверки сети наружного противопожарного водоснабжения

12 ноября 2026 г. № 7

Комиссия в составе: главный инженер ООО «Ромашка» С. А. Кузнецов (председатель), инженер по пожарной безопасности ООО «Ромашка» А. В. Смирнов, представитель специализированной организации ООО «Пожтест» Д. Р. Галиев. Испытание проведено гидротестером Вектор-ПГ, заводской номер 2214, свидетельство о поверке № 0157-2026 действует до 14 марта 2027 года.

Проверены пожарные гидранты по адресу г. Уфа, ул. Заводская, 12: гидрант № 1 у главного корпуса, гидрант № 2 у склада готовой продукции, гидрант № 3 у проходной. Сеть кольцевая, диаметр 150 мм, давление в сети 0,42 МПа.

Гидрант № 1: диаметр выходного отверстия 100 мм, давление 0,38 МПа, расход 32 л/с. Гидрант № 2: диаметр 100 мм, давление 0,35 МПа, расход 28 л/с. Гидрант № 3: диаметр 100 мм, давление 0,30 МПа, расход 18 л/с — ниже требуемого для объекта.

Комиссия установила: гидранты № 1 и № 2 водоотдачу обеспечивают и пригодны к использованию при пожаротушении. Гидрант № 3 требует ремонта: заменить уплотнение клапана и очистить стояк от наносов, после чего провести повторное испытание.

Приложение: протокол замеров на 2 л. в 1 экз., копия свидетельства о поверке гидротестера на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

Главный инженер ООО «Ромашка»

_____ / С. А. Кузнецов /

Член комиссии

Инженер по пожарной безопасности

_____ / А. В. Смирнов /

Представитель специализированной организации

Инженер ООО «Пожтест»

_____ / Д. Р. Галиев /

Образец с сайта nikexpert.ru