г. Екатеринбург
Комиссия в составе:
представителя строительно-монтажной организации — производителя работ ООО «Уралтрубомонтаж» А. С. Кузнецова
представителя технического надзора заказчика — инженера МУП «Тепловые сети» В. П. Соколова
представителя эксплуатационной организации — начальника участка МУП «Тепловые сети» Н. И. Орлова

# Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность

участка тепловой сети от камеры УТ-4 до камеры УТ-7

12 октября 2026 г.

К освидетельствованию и приёмке предъявлены гидравлические испытания трубопроводов, испытанных на прочность и герметичность, на участке от камеры УТ-4 до камеры УТ-7 трассы тепловой сети протяжённостью 320 м.

Трубопровод: подающий трубопровод Ду 200; испытательное давление 1,6 МПа (16 кгс/см²); продолжительность 10 мин; наружный осмотр при давлении 1,0 МПа (10 кгс/см²).

Работы выполнены по проектно-сметной документации ООО «ПроектТеплоСеть», чертежи 17-ТС-04 от 3 марта 2026 г.

Испытание проведено в соответствии с проектом, СП 74.13330.2023 «Тепловые сети» и рабочей документацией на участок.

Решение комиссии: работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами и строительными нормами; трубопровод признан выдержавшим испытание на прочность и герметичность.

**Строительно-монтажная организация**

Производитель работ ООО «Уралтрубомонтаж»

_____ / А. С. Кузнецов /

**Технический надзор заказчика**

Инженер МУП «Тепловые сети»

_____ / В. П. Соколов /

**Эксплуатационная организация**

Начальник участка МУП «Тепловые сети»

_____ / Н. И. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru