ООО «Ромашка»
г. Москва
Комиссия в составе:

Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

объект: _____

«16» ноября 2026 г.

Комиссия провела испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу в час наибольшего водопотребления с 10 ч 00 мин до 11 ч 00 мин. Замер выполнялся от пожарных кранов на расчётных участках сети.

Фактический расход составил не менее 2,6 л/с от каждого расчётного крана, что соответствует проекту и требованиям, действующим на территории Российской Федерации.

Запорные органы клапанов перемещаются вручную из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы и уплотнения штока после не менее трёх циклов открытия и закрытия отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение: работоспособность клапанов пожарных кранов и водоотдача сети соответствуют требованиям.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / П. П. Петров /

Члены комиссии

Начальник службы эксплуатации

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru