Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7700000000
Монтажная организация: ООО «Электромонтаж», ИНН 7700000001
Объект: административное здание, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Испытание провёл: инженер-электрик С. С. Смирнов

Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок

линии освещения и шлейфов пожарной сигнализации 2-го этажа

30 октября 2026 г.

Монтажная организация ООО «Электромонтаж» произвела измерения сопротивления изоляции электропроводок на объекте. Измерения выполнены мегомметром М4100/3, заводской номер 123456, поверка действительна до 12.03.2027.

Условия измерения: температура воздуха 21 °С, влажность 55 %, напряжение мегомметра 1000 В. Измерения проводились на отключённой и обесточенной линии, жилы перед замером разъединены.

Результаты: линия освещения 2-го этажа — 120 МОм; шлейф пожарной сигнализации № 1 — 95 МОм; шлейф пожарной сигнализации № 2 — 110 МОм.

Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям.

Представитель заказчика

Главный инженер ООО «Ромашка»

_____ / А. А. Алексеев /

Представитель монтажной организации

Инженер-электрик ООО «Электромонтаж»

_____ / С. С. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru