Утверждаю: главный инженер ООО «Теплосеть»
В. А. Смирнов
«20» ноября 2026 г.

Акт комплексного опробования тепловых энергоустановок

котельной № 2 ООО «Теплосеть» после капитального ремонта

20 ноября 2026 г. № 7

Комиссия в составе: председатель — главный инженер В. А. Смирнов, члены комиссии — начальник котельной А. Н. Орлов, инженер-теплотехник М. С. Гусева, представитель подрядной организации Р. И. Бабенко провела комплексное опробование тепловой энергоустановки — водогрейного котла КВГМ-4,0 ст. № 3 и вспомогательного оборудования котельной № 2.

Опробование проведено под нагрузкой в течение 72 часов с 17 по 20 ноября 2026 года. Установка работала на проектном топливе, параметры теплоносителя соответствовали режимной карте: давление в подающем коллекторе 0,6 МПа, температура прямой сетевой воды 95 °C, температура обратной воды 70 °C.

За время опробования отказов, аварийных остановов и отклонений от режимной карты не зафиксировано. Автоматика безопасности, приборы учёта и регулирования работали исправно. Замечания устранены в ходе опробования.

Заключение: тепловая энергоустановка прошла комплексное опробование и признана готовой к эксплуатации.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / В. А. Смирнов /

Члены комиссии

Начальник котельной

_____ / А. Н. Орлов /

Инженер-теплотехник

_____ / М. С. Гусева /

Представитель подрядной организации

_____ / Р. И. Бабенко /

Образец с сайта nikexpert.ru