Заказчик: ООО «Северный цех»
Подрядчик: ООО «Монтаж-Сервис»
Объект: приточная вентиляционная установка ПВУ-3, цех № 2

Акт о проведении пусконаладочных работ

по договору подряда № 27/ПНР от 12 октября 2026 г.

16 ноября 2026 г. № 5

Пусконаладочные работы выполнены по рабочей документации проекта 24-В-118, раздел «Вентиляция и кондиционирование», и по программе испытаний, согласованной сторонами 20 октября 2026 года.

В ходе работ установка проверена на проектных расходах воздуха, автоматика настроена, защита от перегрева и блокировка с пожарной сигнализацией проверены. Фактические параметры: расход воздуха 12 400 м³/ч при проектных 12 000 м³/ч, напор вентилятора 620 Па при проектных 600 Па, уровень шума 68 дБА на рабочем месте. Параметры соответствуют проекту и санитарным требованиям.

Работы выполнены в полном объёме, претензий по качеству и срокам заказчик не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Подрядчик

Главный инженер ООО «Монтаж-Сервис»

_____ / А. С. Ковалёв /

Заказчик

Главный инженер ООО «Северный цех»

_____ / Д. В. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru