Генподрядчик (заказчик): ООО «Строймонтаж», 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51
Монтажная организация: ООО «Автоматика-Урал»

# Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации

по пусковому комплексу «Котельная № 3»

г. Екатеринбург, 20 ноября 2026 г.

Пусковой комплекс, объект, технологический этап: котельная № 3, щит автоматики ЩА-1, шкафы управления насосами, датчики давления и температуры, кабельные проводки. Работы выполнены по рабочей документации 24-03-АТМ.

Монтажные работы начаты 12 октября 2026 г. и окончены 18 ноября 2026 г. Произведены индивидуальные испытания смонтированных приборов и средств автоматизации.

При этом проверено: а) соответствие смонтированных систем автоматизации рабочей документации и требованиям СП 77.13330.2016; б) прочность и плотность трубных проводок; в) сопротивление изоляции электрических проводок; г) ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации.

Заключение: монтажные работы выполнены в соответствии с СП 77.13330.2016 и рабочей документацией, дефектов не выявлено. Системы автоматизации считать смонтированными и готовыми к пусконаладочным работам.

Приложения: ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации на 4 л. в 1 экз.; протокол измерения сопротивления изоляции проводок на 2 л. в 1 экз.; исполнительные схемы на 6 л. в 1 экз.

**Генподрядчик (заказчик)**

Главный инженер ООО «Строймонтаж»

_____ / А. В. Смирнов /

**Монтажная организация**

Начальник участка ООО «Автоматика-Урал»

_____ / Д. С. Кузнецов /

Образец с сайта nikexpert.ru