ООО «Управляющая компания «Дом на Лесной»
г. Москва
30 октября 2026 г.

Акт опрессовки системы отопления

по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12

№ 27

Комиссия в составе: главный инженер А. В. Смирнов, мастер участка И. П. Кузнецов, представитель подрядной организации ООО «Тепломонтаж» С. А. Орлов провела испытание системы отопления жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12.

Испытание проведено гидравлическим методом. Система заполнена водой, давление поднято до 6 кгс/см² и выдержано 10 минут. Падение давления не превысило 0,1 кгс/см², подтёков и разрывов не обнаружено. Температура воды при испытании — 20 °C.

Система отопления признана выдержавшей опрессовку и готовой к эксплуатации в отопительном сезоне 2026–2027 годов.

Председатель комиссии	**Члены комиссии**	Представитель подрядчика
Главный инженер	Мастер участка	
_____ / А. В. Смирнов /	_____ / И. П. Кузнецов /	_____ / С. А. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru