Общество с ограниченной ответственностью
«Теплосервис»
г. Ярославль, ул. Заводская, д. 12

Акт гидравлической опрессовки системы отопления

испытание на прочность и плотность

15 августа 2023 г. № 27

Комиссия в составе: представитель подрядной организации мастер Соколов Игорь Петрович, представитель потребителя — главный инженер ООО «Ярторг» Кузнецов Андрей Львович, представитель теплоснабжающей организации инженер Белова Мария Сергеевна.

Проведено гидравлическое испытание системы отопления здания по адресу: г. Ярославль, ул. Заводская, д. 12. Испытательное давление — 1,25 МПа (12,5 кгс/см²), время выдержки под давлением — 10 минут.

После снижения давления до рабочего осмотрены трубопроводы, запорная арматура и отопительные приборы. Разрывов, течи и потения не обнаружено; падение давления за время выдержки не превысило установленной величины.

Система отопления признана выдержавшей испытание и допущена к эксплуатации в отопительном периоде 2023/2024 года.

Подрядная организация

Мастер

_____ / И. П. Соколов /

Потребитель

Главный инженер ООО «Ярторг»

_____ / А. Л. Кузнецов /

Теплоснабжающая организация

Инженер

_____ / М. С. Белова /

Образец с сайта nikexpert.ru