ООО «Теплосеть»
г. Москва

Акт гидравлической опрессовки трубопровода

на прочность и плотность

16 ноября 2026 г. № 12-ОП

Мы, нижеподписавшиеся, представитель подрядной организации ООО «Теплосеть» мастер Смирнов А. В., представитель заказчика ООО «УК Ромашка» главный инженер Петров П. П. составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание трубопровода отопления на прочность и плотность давлением 1,25 МПа (12,5 кгс/см²) в течение 10 минут, затем давление снижено до рабочего 0,6 МПа и произведён осмотр трубопровода и запорной арматуры.

В процессе осмотра разрывов, течи, «потения» и других дефектов не обнаружено.

Трубопровод отопления протяжённостью 120 м признан выдержавшим испытание и допущен в эксплуатацию.

Представитель подрядной организации

Мастер ООО «Теплосеть»

_____ / А. В. Смирнов /

Представитель заказчика

Главный инженер ООО «УК Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru