Заказчик: ООО «Строймонтаж»
Подрядчик: ООО «ЭлектроМонтажСервис»
Объект: склад № 2, г. Тула

Акт осмотра кабеля на барабане перед прокладкой

объект «Склад № 2», кабельная линия КЛ-0,4 кВ

7 ноября 2026 г.

Комиссия в составе представителя заказчика, представителя подрядчика и представителя поставщика осмотрела кабельные барабаны, доставленные на объект для прокладки линии КЛ-0,4 кВ.

Барабан № 1: кабель ВВГнг(А)-LS 4×35, длина по бирке 250 м, заводская бирка читается, номер барабана и марка совпадают с товарной накладной. Оболочка без трещин, вмятин и следов растяжения, верхние витки не смещены, концы кабеля заглушены и опломбированы.

Барабан № 2: кабель ВВГнг(А)-LS 4×35, длина по бирке 250 м. На наружном витке в двух местах нарушена оболочка до экрана, участки длиной около 30 и 50 мм. Барабан хранился на открытой площадке под плёнкой, следы влаги под оболочкой не обнаружены.

Барабан № 1 признан годным к прокладке. Барабан № 2 к прокладке не допускается до решения поставщика: замена барабана либо отказ от приёмки с оформлением претензии.

Приложение: товарная накладная № 418 от 05.11.2026 на 2 л., сертификат соответствия на кабель на 1 л.

Представитель заказчика

Главный инженер ООО «Строймонтаж»

_____ / А. В. Соколов /

Представитель подрядчика

Прораб ООО «ЭлектроМонтажСервис»

_____ / Д. М. Крылов /

Представитель поставщика

Менеджер ООО «КабельТорг»

_____ / С. И. Лебедев /

Образец с сайта nikexpert.ru