ООО «Теплосеть-Сервис»
Котельная № 2, ул. Заводская, 14
Котёл КВм-1,0, зав. № 41872

Акт технического осмотра водогрейного котла

№ 7 от 16 ноября 2026 г.

16 ноября 2026 г. № 7

Осмотр проведён при остановленном котле, до пуска после ремонта. Проверены: обмуровка и обшивка, гарнитура, взрывной клапан, арматура на котле, предохранительные клапаны, манометры, линии продувки и дренажа, автоматика безопасности и регулирования, контрольно-измерительные приборы, состояние площадок и лестниц.

Показания на момент осмотра: давление в котле 0 МПа, температура воды на выходе 68 °С, давление в обратной линии 0,32 МПа. Манометр на барабане прошёл поверку 12.03.2026, пломба цела. Предохранительный клапан подрывали вручную — сработал, пропусков нет.

Выявлено: на левом люке обмуровка выкрошилась на участке до 15 см, крепёж гарнитуры ослаблен. Автоматика безопасности при имитации погасания факела отключила подачу топлива. Остальные узлы без замечаний.

Решения: восстановить обмуровку у люка и подтянуть крепёж гарнитуры до 20 ноября 2026 г., работы поручить ремонтной бригаде участка. Котёл к пуску после устранения замечаний допускается.

Осмотр провели

Начальник участка

_____ / А. С. Мельников /

Слесарь по обслуживанию котельного оборудования

_____ / В. П. Гущин /

С результатами ознакомлен

Главный инженер

_____ / Д. О. Савин /

Образец с сайта nikexpert.ru