Объект капитального строительства: жилой дом по адресу: г. Тверь, ул. Строителей, д. 12
Застройщик: ООО «Тверьстройинвест», ОГРН 1157746000000, ИНН 7700000000
Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Монолит-Т», ОГРН 1167746000000, ИНН 7700000001
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «Проект-Тверь»

# Акт освидетельствования скрытых работ

№ 7 от 16 ноября 2026 г.

16 ноября 2026 г. № 7

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля: инженер строительного контроля П. П. Петров, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства НОС-12345, действует на основании приказа от 12.01.2026 № 3.

Представитель лица, осуществляющего строительство: прораб С. С. Сидоров, действует на основании приказа от 09.02.2026 № 15.

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: главный инженер А. А. Кузнецов, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства НОС-54321, действует на основании приказа от 12.01.2026 № 4.

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: главный инженер проекта И. И. Иванов, действует на основании договора от 15.03.2026 № 22.

Составили настоящий акт о нижеследующем.

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: устройство обмазочной гидроизоляции фундаментной плиты и стен подвала по оси 1–12, оси А–Д.

2. Работы выполнены по проектной документации: рабочая документация шифр 2026-14-КЖ, лист 18, ООО «Проект-Тверь».

3. При выполнении работ применены: мастика битумно-полимерная «Технониколь № 24», партия 2026/09, сертификат соответствия № РОСС RU.0000.0000000.

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: исполнительная схема гидроизоляции, акт входного контроля материалов от 02.11.2026 № 41, результаты лабораторных испытаний покрытия от 13.11.2026 № 112.

5. Даты: начала работ 26 октября 2026 г., окончания работ 14 ноября 2026 г.

6. Работы выполнены в соответствии с СП 71.13330.2017 и рабочей документацией шифр 2026-14-КЖ.

7. Дополнительные сведения: покрытие проверено на сплошность, сцепление с основанием проверено в пяти точках, дефектов нет.

8. Заключение: работы выполнены в соответствии с проектной документацией, требованиями технических регламентов и иных нормативных правовых актов, разрешается производство последующих работ по обратной засыпке пазух и устройству полов подвала.

**Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию, или регионального оператора по вопросам строительного контроля**

Инженер строительного контроля ООО «Тверьстройинвест»

_____ / П. П. Петров /

**Представитель лица, осуществляющего строительство**

Прораб ООО «Монолит-Т»

_____ / С. С. Сидоров /

**Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля**

Главный инженер ООО «Монолит-Т»

_____ / А. А. Кузнецов /

**Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации**

Главный инженер проекта ООО «Проект-Тверь»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru