Объект: производственное здание, г. Тула, ул. Заводская, 12
Подрядчик: ООО «Электромонтаж»
Заказчик (технический надзор): ООО «Стройнадзор»
Дата: 16 ноября 2026 г.

# Акт освидетельствования скрытых работ

по монтажу заземляющего устройства

16 ноября 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика и представитель подрядчика, произвели освидетельствование выполненных работ по устройству заземляющего устройства и установили:

1. Материал электродов — сталь круглая 16 мм, количество — 12 шт., длина — 3 м, глубина забивки — 2,5 м. 2. Материал шин — сталь полосовая 40×4 мм, длина — 48 м. 3. Соединительный провод — кабель ВВГ 1×6, длина — 12 м. 4. Сопротивление заземляющего устройства — 3,8 Ом (протокол прилагается).

Работы выполнены по проекту шифр 2026-14-ЭС, лист 5, в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 76.13330.2016. Приложения: исполнительная схема на 1 л., протокол измерения сопротивления на 2 л.

**Представитель технического надзора заказчика**

Инженер технического надзора

_____ / А. С. Смирнов /

**Представитель подрядчика**

Производитель работ

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru