Заказчик: ООО «Ромашка»
Строительная организация: ООО «СтройМонтаж»
Монтажная организация: ООО «ТехМонтаж»
Объект: производственный корпус, цех № 2, г. Тула

Акт готовности фундамента к установке оборудования

по объекту: производственный корпус, цех № 2

16 ноября 2026 г. № 7

Настоящий акт составлен в том, что фундамент под компрессорную установку КВ-250 (позиция по плану 12), выполненный по чертежу 24-Ф-03, соответствует проекту и готов к установке оборудования.

Проверены отметки подошвы, горизонтальность поверхности, оси анкерных болтов и колодцев. Отклонения не превышают допусков, указанных в проектной документации и монтажных чертежах оборудования.

Особые замечания: перед монтажом очистить поверхность фундамента от строительного мусора и наплывов бетона в колодцах анкерных болтов.

Приложение: исполнительная схема фундамента на 2 л. в 1 экз.; протокол испытаний бетона на 1 л. в 1 экз.; акт геодезической разбивки на 1 л. в 1 экз.

Строительная организация	Монтажная организация	Заказчик
Главный инженер ООО «СтройМонтаж»	Начальник участка ООО «ТехМонтаж»	Главный инженер ООО «Ромашка»
_____ / А. С. Волков /	_____ / Д. Н. Орлов /	_____ / С. П. Кузнецов /

Образец с сайта nikexpert.ru