ООО «Северный центр»
ИНН 7701234567, г. Москва, ул. Полярная, д. 12
АО «Пожарный сервис», лицензия МЧС № 7-Б/00123

Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

торговый центр «Северный», системы противопожарной защиты

7 ноября 2026 г. № 41-ППБ

Проверка проведена комиссией в составе: представитель ООО «Северный центр» — главный инженер В. С. Кузнецов, представители АО «Пожарный сервис» — инженер А. Н. Лебедев и техник Д. О. Смирнова. Проверяли средства обеспечения пожарной безопасности здания по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 12, — автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей, внутренний противопожарный водопровод, установки пожаротушения, противодымную вентиляцию, огнезадерживающие клапаны и аварийное освещение на путях эвакуации.

Система пожарной сигнализации: проверены шлейфы, извещатели и приборы приёмно-контрольные. При имитации срабатывания двух извещателей прибор выдал сигнал «Пожар» и передал его на пульт подразделения пожарной охраны; время прохождения сигнала — в пределах нормы. Система работоспособна.

Система оповещения и управления эвакуацией людей: включены все зоны оповещения, проверены речевые сообщения, световые указатели «Выход» и планы эвакуации. Речевые сообщения слышны во всех зонах, указатели включаются от сигнала системы. Система работоспособна.

Внутренний противопожарный водопровод: пуск пожарных насосов от кнопок у пожарных кранов прошёл, давление и расход воды соответствуют проектным значениям, рукава и стволы укомплектованы. Система работоспособна.

Установки автоматического пожаротушения: проверены узлы управления, запорная арматура и пусковые цепи; установка переходит в режим пуска по сигналу, порошок и вода в модулях в норме. Система работоспособна.

Противодымная вентиляция и огнезадерживающие клапаны: дымовые вентиляторы включены, подпор воздуха в шахтах лифтов и на лестничных клетках создаётся, клапаны закрываются по сигналу, дымоприёмные устройства открываются. Система работоспособна.

Аварийное освещение на путях эвакуации: проверено переключение на резервный источник питания, светильники горят, время работы не меньше нормативного. Система работоспособна.

Выявлен недостаток: в секции Б на втором этаже один дымовой извещатель не передал сигнал — линия связи повреждена. Недостаток устранён в ходе проверки, извещатель заменён, повторная проверка шлейфа прошла. Остальные системы исправны.

Проверку провести повторно в срок до 7 февраля 2027 года, а также после капитального ремонта, реконструкции или изменения назначения помещений.

Представитель организации

Главный инженер ООО «Северный центр»

_____ / В. С. Кузнецов /

Представители проверяющей организации

Инженер АО «Пожарный сервис»

_____ / А. Н. Лебедев /

Техник АО «Пожарный сервис»

_____ / Д. О. Смирнова /

Образец с сайта nikexpert.ru