ООО «Ромашка»
г. Москва, ул. Примерная, д. 1
Комиссия в составе: главный инженер П. П. Петров, инженер по эксплуатации И. И. Иванов

Акт проверки вентиляции

систем механической и естественной вентиляции здания

16 ноября 2026 г. № 14

Проверены системы вентиляции: П-1, П-2 (приточные), В-1, В-2 (вытяжные), естественная вытяжка из помещений санузлов и коридоров. Проверка выполнена в объёме осмотра воздуховодов, вентиляторов, воздухораспределителей, фильтров и регулирующих устройств.

Осмотром нарушений не выявлено: воздуховоды герметичны, крепления исправны, вентиляторы работают, посторонний шум и вибрация в норме. Расход воздуха в приточных системах соответствует проектным значениям.

Выявлено: в помещении склада решётка В-2 загрязнена, расход воздуха ниже проектного; требуется очистка и повторная проверка.

Решение комиссии: очистить решётку В-2 и фильтры приточной системы П-1, повторную проверку провести в срок до 30 ноября 2026 года.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / П. П. Петров /

Член комиссии

Инженер по эксплуатации

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru