Заказчик: ООО «Северная сетевая компания»
Подрядчик: ООО «Электромонтаж-Строй»
Объект: кабельная линия 10 кВ, г. Тверь, ул. Заводская, от ТП-214 до ТП-215

Акт разбивки трассы

наружных сетей электроснабжения — кабельной линии 10 кВ от ТП-214 до ТП-215

16 ноября 2026 г.

Комиссия в составе представителя заказчика, представителя подрядчика и представителя проектной организации произвела разбивку трассы кабельной линии 10 кВ протяжённостью 640 м по проекту 26-14-ЭС.

На местность вынесены и закреплены: пикеты 0–6 через 100 м, углы поворота трассы в пикетах 2 и 5, места котлованов под муфты в пикетах 3 и 6, места пересечения с теплотрассой в пикете 4. Точки закреплены деревянными колышками с металлическими штырями и вынесены на обноску.

Привязки точек даны к капитальным зданиям и опорам: пикет 0 — 4,2 м от угла здания по ул. Заводской, 12; пикет 4 — 6,0 м от оси теплотрассы. Схема разбивки с привязками прилагается.

Трасса передана подрядчику для производства земляных работ. Знаки закрепления сохраняет подрядчик до сдачи линии в эксплуатацию.

Приложение: схема разбивки трассы с привязками и ведомостью пикетов на 2 л. в 1 экз.

Представитель заказчика

Главный инженер

_____ / А. В. Соколов /

Представитель подрядчика

Начальник участка

_____ / Д. М. Ершов /

Представитель проектной организации

Инженер-геодезист

_____ / С. П. Ким /

Образец с сайта nikexpert.ru