ООО «Водоканал-Сервис»
Акт № 7 от 12 ноября 2026 г.

Акт технического обследования

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

12 ноября 2026 г. № 7

Техническое обследование проведено в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения города Заречный. Обследование провела комиссия в составе главного инженера, начальника участка сетей и инженера-технолога.

Объекты обследования: 1) водозаборный узел, ул. Речная, 4; 2) канализационная насосная станция, ул. Заводская, 18.

По результатам камерального обследования выявлено: исполнительная документация на участок сети по ул. Речной не соответствует фактической трассе, часть колодцев на схемах отсутствует.

По результатам натурного обследования выявлено: на насосной станции два насосных агрегата отработали нормативный срок, один из них снят с работы, резерв отсутствует; в колодце № 14 на ул. Речной обнаружено разрушение лотка.

Выводы: пропускная способность сети на участке по ул. Речной снижена, при аварии на насосной станции водоотведение города обеспечивается одним агрегатом без резерва. Надёжность работы систем не соответствует требованиям, предъявляемым к централизованным системам.

Рекомендации: до 1 марта 2027 года заменить насосный агрегат и восстановить резерв, отремонтировать лоток в колодце № 14, актуализировать исполнительные схемы сетей.

Приложение: схемы сетей на 4 л. в 1 экз., ведомость насосного оборудования на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии	**undefined**	Инженер-технолог
Главный инженер	Начальник участка сетей	
_____ / И. И. Иванов /	_____ / П. П. Петров /	_____ / С. С. Сидорова /

Образец с сайта nikexpert.ru