ООО «Ромашка»
ИНН 7701234567, ОГРН 1157700123456
г. Москва

Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность

по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 10

16 ноября 2026 г. № 14

Комиссия в составе: председатель — главный инженер П. П. Петров, члены — начальник службы эксплуатации И. И. Иванов, специалист по охране труда С. С. Сидоров, представитель обслуживающей организации ООО «Пожтехника» А. А. Алексеев, провела испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность.

Проверены пожарные краны в количестве 8 шт. на соответствие требованиям пожарной безопасности. Проверка включала: пуск воды, определение фактического расхода и давления, проверку длины компактной струи, осмотр запорной арматуры и рукавов.

Результаты испытаний: фактический расход воды из каждого крана соответствует проекту, длина компактной струи не менее 10 м, давление в сети — 0,4 МПа. Запорная арматура исправна, рукава и стволы без повреждений.

Заключение комиссии: внутренний противопожарный водопровод работоспособен и готов к эксплуатации.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / П. П. Петров /

Члены комиссии

Начальник службы эксплуатации

_____ / И. И. Иванов /

Специалист по охране труда

_____ / С. С. Сидоров /

Представитель ООО «Пожтехника»

_____ / А. А. Алексеев /

Образец с сайта nikexpert.ru