ООО «Стройконтроль»
Заказчик: ООО «Инвест-Строй»
Подрядчик: ООО «Монолит-М»
Объект: жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 15

Предписание № 7

о приостановке работ по результатам строительного контроля

16 ноября 2026 г.

В ходе проведения строительного контроля 16 ноября 2026 г. выявлены нарушения при устройстве монолитных железобетонных стен на отметке +3,600:

1. Класс бетона в конструкциях не соответствует проекту — применён бетон В20 вместо В25 (акт отбора проб № 12 от 15.11.2026). 2. Армирование стен выполнено с отклонением от рабочей документации: шаг вертикальных стержней 250 мм вместо 200 мм (лист 12, спецификация). 3. Отсутствует акт освидетельствования скрытых работ на армирование захватки № 3.

На основании договора строительного подряда № 45/2026 от 10.02.2026 и в соответствии с требованиями проектной документации предписываю:

1. Приостановить производство работ по устройству монолитных стен на захватке № 3 до устранения нарушений. 2. Устранить нарушения: демонтировать бетон, не соответствующий проекту, и забетонировать конструкции бетоном класса В25; привести шаг арматуры в соответствие с рабочей документацией; оформить акт освидетельствования скрытых работ. 3. Представить план мероприятий по устранению нарушений по пунктам 1–3 в срок до 18.11.2026. 4. Лиц, допустивших нарушения, отстранить от работ и направить на внеочередную проверку знаний. 5. Письменно известить о выполнении предписания в срок до 25.11.2026.

Контроль за устранением нарушений возложить на начальника участка строительного контроля А. В. Смирнова.

Предписание составил

Инженер строительного контроля

_____ / И. И. Иванов /

Предписание получил

Главный инженер ООО «Монолит-М»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru