УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО «Ромашка»
А. С. Смирнов
«02» ноября 2026 г.

Дефектная ведомость № 1

на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Карпинск, ул. Малышева, д. 4

02 ноября 2026 г.

При осмотре здания комиссией в составе главного инженера, начальника участка и представителя подрядчика установлен перечень необходимых объёмов ремонтных и демонтажных работ.

Фундаменты: отсутствует вертикальная гидроизоляция по периметру здания — 747 м²; отсутствует отмостка — 249 м. п. Подвал: утрачено примыкание каркасных перегородок к стенам и перекрытию — 33,7 м²; утрачены штукатурный и окрасочный слои стен, следы увлажнения.

Работы выполнять по проекту производства работ; на время ремонта подвал освободить от складирования.

Главный инженер

Главный инженер

_____ / А. С. Смирнов /

Начальник участка

Начальник участка

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru