Утверждаю: директор ООО «Ромашка»
П. П. Петров
«____» _____ 20__ г.

План-задание на выполнение работ

на ремонт кровли склада № 2

16 ноября 2026 г. № 14

Исполнитель: начальник хозяйственного участка И. И. Иванов. Основание: заявка службы эксплуатации от 10.11.2026 о протечках над стеллажом В-4.

Содержание работ: снять повреждённые листы кровли над осями 4–6, заменить утеплитель на площади до 120 кв. м, уложить и закрепить новый профлист, восстановить примыкания к парапету и воронкам.

Срок: с 23 ноября по 11 декабря 2026 года. Результат: кровля без протечек, акт приёмки, фотографии до и после, гарантийный талон подрядчика на 24 месяца.

Требования: работы вести без остановки отгрузок, материалы — профлист не тоньше 0,5 мм, утеплитель негорючий, привлечённый подрядчик согласован с директором.

Приёмку проводит комиссия: главный инженер, начальник склада и автор задания. О ходе работ исполнитель докладывает каждую пятницу.

Задание выдал

Директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Задание принял

Начальник хозяйственного участка

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru