ООО «Строймонтаж»
Участок № 2, насосная станция № 2
Начальник участка С. А. Гринько

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений

объект «Насосная станция № 2», трубопровод Ду 300

Начат 12 октября 2026 г. — окончен 30 октября 2026 г.

Журнал ведётся по каждому сварному стыку, на который нанесено антикоррозионное покрытие. Записи вносят в день окончания работ по изоляции стыка, до сдачи участка под испытания.

Ст. 1. Стык № 12, Ду 300, сталь 09Г2С, сварка 14.10.2026, сварщик Ковалёв А. И., заключение по ВИК и РК — годен. Изоляция: лента полимерная «Терма-Л», грунтовка праймер, два слоя, толщина 2,4 мм, температура воздуха 14 °С, нанесение 15.10.2026, изолировщик Сидоров П. Н.

Ст. 2. Стык № 13, Ду 300, сталь 09Г2С, сварка 14.10.2026, сварщик Ковалёв А. И., заключение — годен. Изоляция: лента полимерная «Терма-Л», праймер, два слоя, толщина 2,4 мм, температура воздуха 13 °С, нанесение 15.10.2026, изолировщик Сидоров П. Н.

Записал 30.10.2026. Начальник участка С. А. Гринько. Проверил 30.10.2026. Инженер по качеству ООО «Строймонтаж» Л. В. Мельник.

Ответственный за ведение журнала

Начальник участка

_____ / С. А. Гринько /

Проверяющий

Инженер по качеству

_____ / Л. В. Мельник /

Образец с сайта nikexpert.ru