Начат 11 января 2026 г.
Закончен _____
Ответственный за ведение журнала: механик участка А. С. Кузнецов

Журнал планово-предупредительного технологического ремонта оборудования

Насос центробежный ЦН-150, участок перекачки, ООО «Ромашка»

Запись № 7 от 14 сентября 2026 г.

По графику ППР на 2026 год остановка насоса ЦН-150 на текущий ремонт — 14 сентября 2026 г. с 08:00 до 20:00. Остановка разрешена распоряжением начальника участка от 11.09.2026 № 48.

Фактически насос остановлен и сдан в ремонт 14.09.2026 в 08:10. Работы: разборка, замена торцевого уплотнения и подшипников, промывка масляной системы, сборка, обкатка на холостом ходу, гидравлические испытания.

Ремонт окончен 14.09.2026 в 19:40, насос пущен в работу в 20:00. Замечаний нет, вибрация в норме.

Оборудование в ремонт сдал

Начальник участка перекачки

_____ / А. С. Кузнецов /

Ремонт принял

Механик участка

_____ / И. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru