ООО «Строймонтаж»
Жилой дом по ул. Заречной, 14, корпус 3
Технический заказчик — ООО «Заказчик-Строй»
Начальник участка С. А. Кузнецов

Журнал строительного контроля

объект: жилой дом, 2-я очередь, корпус 3

Начат 12 января 2026 г. — окончен 30 октября 2026 г.

12.01.2026. Приёмка основания под фундаментную плиту в осях 1–7. Геодезическая разбивка осей проверена, отметки дна котлована соответствуют проекту, отклонений нет. Замечаний нет, разрешено бетонирование подготовительного слоя.

20.01.2026. Входной контроль арматуры А500С, партия № 118, сертификат № 4471. Проверены диаметры, маркировка, наличие сертификата. Обнаружено расхождение маркировки на двух прутках. Партия отложена до повторной проверки, к монтажу не допущена.

22.01.2026. Повторная проверка партии № 118: маркировка восстановлена по сопроводительным документам завода, пробы соответствуют А500С. Партия допущена к монтажу. Запись о несоответствии закрыта.

05.02.2026. Освидетельствование армирования фундаментной плиты в осях 1–7. Проверены шаг стержней, защитный слой, перепуск по длине. Отклонений от проекта нет. Разрешено бетонирование.

Запись внёс

Начальник участка

_____ / С. А. Кузнецов /

С записью ознакомлен

Главный инженер ООО «Строймонтаж»

_____ / А. В. Морозов /

Образец с сайта nikexpert.ru