ООО «Ромашка»
УТВЕРЖДАЮ: генеральный директор ООО «Ромашка»
П. П. Петров
«16» ноября 2026 г.

# Акт об испытании стеллажей

на складе готовой продукции

16 ноября 2026 г. № 7

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт ежегодного испытания стеллажей на складе готовой продукции.

Руководствуясь паспортными данными на стеллажи заводов-изготовителей, комиссия провела статические испытания полок стеллажей на складе нагрузкой 900 кг на 1 пог. м, а также проверила надёжность крепления полок друг с другом и крепление металлоконструкции в целом к элементам здания.

При обследовании и в результате испытаний выявлены дефекты: у стеллажа инв. № 14 погнута балка на третьем ярусе, крепёж ослаблен.

Комиссией установлено: стеллаж инв. № 14 признать непригодным для дальнейшей эксплуатации до замены балки; стеллажи инв. № 1–13 признать пригодными для дальнейшей эксплуатации.

Дата следующего испытания: 16 ноября 2027 г.

На стеллажах вывешены таблички с указанием их максимальной грузоподъёмности и даты следующего испытания.

**Руководитель подразделения**

Начальник склада

_____ / И. И. Иванов /

**undefined**

Главный инженер

_____ / С. С. Сидоров /

**Заведующий складом**

Заведующий складом

_____ / А. А. Кузнецов /

Образец с сайта nikexpert.ru