ООО «СтройМонтаж», ИНН 7701234567, ОГРН 1157746123456,
г. Москва, ул. Строителей, д. 12
Представитель застройщика ООО «Северный квартал»
по вопросам строительного контроля М. А. Орлов,
доверенность от 12.01.2026 № 4
Представитель лица, осуществляющего строительство,
прораб С. Н. Гусев, приказ от 09.02.2026 № 17

Акт освидетельствования скрытых работ

устройство оклеечной гидроизоляции фундамента

20 ноября 2026 г.

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: устройство оклеечной гидроизоляции фундаментной плиты из битумно-полимерного рулонного материала в два слоя на площади 480 м².

2. Работы выполнены по проектной документации: шифр 24-17-КЖ, лист 14, ООО «ПроектГрад».

3. При выполнении работ применены: битумно-полимерный рулонный материал, партия 47, сертификат соответствия № РОСС RU.0001.11СМ21, праймер битумный, партия 12, паспорт качества.

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ требованиям: исполнительная схема № 3, акт входного контроля материалов от 14.11.2026, протокол испытаний на сплошность покрытия от 18.11.2026.

5. Даты: начала работ 12 ноября 2026 г., окончания работ 19 ноября 2026 г.

6. Работы выполнены в соответствии с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и рабочей документацией шифр 24-17-КЖ.

7. Разрешается производство последующих работ: обратная засыпка пазух фундамента и устройство бетонной подготовки.

Приложение: исполнительная схема на 1 л., акт входного контроля на 1 л., протокол испытаний на 1 л.

Представитель застройщика по строительному контролю

М. А. Орлов

_____ /
undefined /

Представитель подрядчика

С. Н. Гусев

_____ /
undefined /

Представитель подрядчика по строительному контролю

А. В. Ким

_____
/ undefined /

Представитель проектировщика

Е. П. Лазарева

_____ /
undefined /

Образец с сайта nikexpert.ru