Объект: производственный корпус, цех водоподготовки
Заказчик: ООО «Ромашка»
Генподрядчик: ООО «Строймонтаж»

Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания

№ 7 от 16 ноября 2026 г.

16 ноября 2026 г. № 7

Рабочая комиссия назначена приказом ООО «Ромашка» от 10 ноября 2026 г. № 41 в составе председателя — главного инженера П. П. Петрова, членов комиссии — представителей заказчика, эксплуатационной организации, генподрядчика, монтажной и наладочной организаций.

К приёмке предъявлен насосный агрегат центробежный ЦН-200 с электродвигателем 45 кВт, смонтированный в цехе водоподготовки в осях 4–6, входящий в состав узла подачи воды.

Монтаж выполнен по проекту 24-ВК, стандартам и техническим условиям завода-изготовителя. Проведено индивидуальное испытание: агрегат проработал 4 часа под нагрузкой, проверены герметичность, вибрация, нагрев подшипников, работа автоматики и защит. Замечаний, препятствующих приёмке, нет.

Предъявленное оборудование считать принятым с 16 ноября 2026 г. для комплексного опробования.

Председатель рабочей комиссии

Главный инженер ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Члены комиссии

Представитель монтажной организации

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru