ООО «Ромашка»
141400, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д. 5
А-12-00001, зарегистрирован 15.03.2019

Акт технического расследования причин инцидента

на опасном производственном объекте, произошедшего «__» _____ 20__ года

«16» ноября 2026 г.

Инцидент произошёл 14 ноября 2026 года в 10 ч 25 мин (московское время) на участке компримирования газа в цехе № 2: сработала защита компрессора, подача газа остановлена на 4 часа. Пострадавших нет, ущерб ограничен простоем.

Комиссия в составе: председатель — главный инженер С. С. Смирнов; члены — начальник цеха № 2 А. А. Кузнецов и специалист по охране труда О. В. Белова.

Причина — износ уплотнения подшипника компрессора сверх нормативного срока замены; регламентная проверка узла не проводилась с июля 2026 года. Нарушений лицензионных требований не выявлено.

Мероприятия: заменить узел до 20 ноября 2026 года, внести изменение в график планово-предупредительных ремонтов и назначить ответственного за его исполнение.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / С. С. Смирнов /

Члены комиссии

Начальник цеха № 2

_____ / А. А. Кузнецов /

Образец с сайта nikexpert.ru