ООО «Строймонтаж»
Заказчик: ООО «Завод Прогресс»
Договор подряда от 12 октября 2026 г. № 47/П

# Акт входного контроля проектной документации

по объекту «Реконструкция производственного корпуса»

18 ноября 2026 г. № 3

Комиссия в составе главного инженера С. А. Ковалёва, начальника участка Д. Р. Ахметова и инженера по качеству М. И. Соловьёвой провела входной контроль проектной документации, переданной заказчиком 16 ноября 2026 года по накладной № 12.

Проверены комплектность документации, состав разделов, соответствие заданию на проектирование, сроки давности инженерных изысканий, наличие согласований и подписей. Проверено также, что рабочие чертежи читаемы и не содержат расхождений между разделами.

Установлено: раздел «Отопление и вентиляция» передан без последнего листа (лист 14), в спецификации оборудования указана марка вентилятора, которой нет в каталоге производителя, а планы этажей не совпадают с разрезом по отметке перекрытия. Остальные разделы замечаний не вызвали.

Документацию принимаем с замечаниями. К работам по разделам без замечаний приступаем по графику; работы, затронутые замечаниями, начинаем после получения исправленной документации. Замечания направить заказчику письмом в тот же день.

**Председатель комиссии**

Главный инженер

_____ / С. А. Ковалёв /

**Члены комиссии**

Начальник участка

_____ / Д. Р. Ахметов /

**Согласовано**

Представитель заказчика

_____ / В. П. Гусев /

Образец с сайта nikexpert.ru