ООО «Ромашка», цех № 2
Главному инженеру С. С. Смирнову
«12» ноября 2026 г.

Наряд-допуск на выполнение огневых работ

на замену участка трубопровода в цехе № 2

12 ноября 2026 г. № 27

Выдан: мастеру участка А. А. Кузнецову, ответственному за проведение работ.

На выполнение работ: газосварка и резка участка трубопровода диаметром 57 мм, замена двух фланцевых соединений.

Место проведения работ: цех № 2, отделение перекачки, трубопровод на отметке +3,0 м.

Ответственный за подготовительные работы: начальник участка П. П. Петров. Ответственный за проведение работ: мастер А. А. Кузнецов.

Планируемое время: начало 13 ноября 2026 г. в 9:00, окончание 13 ноября 2026 г. в 17:00.

Меры пожарной безопасности: трубопровод освобождён от продукта, промыт и пропарен, заглушки установлены; зона ограждена, у места работ два огнетушителя ОП-5, ящик с песком и лопата, кошма; горючие вещества в радиусе 10 м убраны.

Согласовано: с начальником цеха № 2, со службой охраны труда, с пожарной охраной объекта.

Выдал наряд

Главный инженер

_____ / С. С. Смирнов /

Допуск бригады

Мастер участка

_____ / А. А. Кузнецов /

Образец с сайта nikexpert.ru