ООО «Ромашка»
Электроцех
Ответственному руководителю работ Петрову П. П., группа IV
Допускающему Сидорову А. В., группа IV
Производителю работ Иванову И. И., группа IV
Наблюдающий не назначается
С членами бригады: Кузнецов В. А., группа III; Смирнов Д. С., группа III

Наряд-допуск для работы в электроустановках

на выполнение работ в распределительном устройстве

16 ноября 2026 г.

Поручается: в РУ-0,4 кВ цеха № 2 на вводе № 1 заменить автоматический выключатель QF1. Работы выполняются по наряду-допуску, бригадой в составе трех человек.

Условия производства работ: отключить ввод № 1, установить заземление на шинах РУ-0,4 кВ, вывесить плакат «Не включать! Работают люди».

Отдельные указания: работы выполнять в диэлектрических перчатках, применять инструмент с изолирующими рукоятками. Целевой инструктаж проведен.

Наряд-допуск выдал: 16.11.2026, 08:30, подпись, Сорокин Н. А.

Наряд-допуск продлил по: 17.11.2026, 17:00, подпись, Сорокин Н. А.

Выдающий наряд

Главный энергетик

_____ / Н. А. Сорокин /

Допускающий

Начальник смены электроцеха

_____ / А. В. Сидоров /

Производитель работ

Электромонтер

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru