УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО «Теплосеть-Сервис»
А. В. Смирнов
«14» ноября 2026 г.

Наряд-допуск на проведение газоопасных работ

на замену участка газопровода среднего давления

№ 47-Г

1. Структурное подразделение: котельная № 3.

2. Место проведения работы: газопровод среднего давления на участке от задвижки № 12 до ГРУ, отметка 0,000.

3. Характер выполняемых работ: вырезка дефектного участка газопровода, установка нового, продувка и проверка на герметичность.

4. Ответственный за подготовительные работы: начальник участка И. П. Ковалёв.

5. Ответственный за проведение работ: мастер газовой службы С. Н. Орлов.

6. Планируемое время проведения работ: начало 18.11.2026 в 09:00, окончание 18.11.2026 в 17:00.

7. Мероприятия по подготовке объекта и последовательность их проведения: отключить участок задвижками № 12 и № 15, установить заглушки, сбросить давление, продуть инертным газом, провести анализ воздушной среды на содержание метана — не более 1/5 нижнего концентрационного предела распространения пламени, оградить зону, вывесить знаки.

8. Средства индивидуальной защиты и режим работы: костюм из огнестойкой ткани, каска, защитные очки, газоанализатор, шланговый противогаз; работа при концентрации метана в норме, с наблюдающим у люка.

11. Состав бригады: слесарь по эксплуатации газового оборудования А. И. Фомин, слесарь Д. С. Белов, сварщик Р. М. Гайнутдинов. Все прошли инструктаж 14.11.2026, подписи в журнале инструктажей.

Работы выполнить в срок, при изменении условий работу прекратить и вернуть наряд-допуск лицу, его выдавшему.

Выдал наряд-допуск

Главный инженер

_____ / А. В. Смирнов /

Согласовано со службой производственного контроля

Начальник службы производственного контроля

_____ / В. Г. Лебедев /

С условиями работы ознакомлен, персонал проинструктирован

Мастер газовой службы

_____ / С. Н. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru