Ответственный за эксплуатацию систем противопожарной защиты
И. И. Иванов
Начат: 01 января 2026 г.
Окончен: _____

Журнал сработки пожарной сигнализации

объект: офисно-складской комплекс, ул. Заводская, 12

Журнал, 2026 г.

Запись 1. 14.02.2026, 09:42. Склад № 2, зона стеллажа Б. Сработал дымовой извещатель ИП 212-45, шлейф 3. Прибыл через 3 минуты: видимого дыма и огня нет, в зоне работает погрузчик, поднята пыль. Причина — ложное срабатывание от пыли. Извещатель продули, шлейф проверили, система в дежурном режиме с 10:05. Подпись: И. И. Иванов.

Запись 2. 03.03.2026, 18:17. Коридор у поста охраны. Сработал ручной извещатель ИПР 513-3М, шлейф 1. Прибыл через 2 минуты: в коридоре горит бумага в урне у кулера. Пожар потушен огнетушителем ОП-5, площадь возгорания не более 0,2 кв. м. Вызвана охрана, сообщено в пожарную охрану, работа комплекса приостановлена на 40 минут. Причина — неосторожное обращение с огнём. Подпись: И. И. Иванов.

Запись 3. 21.04.2026, 11:08. Серверная. Сработал аспирационный извещатель, шлейф 5. Прибыл через 4 минуты: дыма нет, срабатывание после замены фильтрующего элемента. Причина — техническая неисправность. Вызвана обслуживающая организация, заявка № 27, система в дежурном режиме с 12:30. Подпись: И. И. Иванов.

Ответственный за ведение журнала

Инженер по пожарной безопасности

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru