Объект: нежилое здание, г. Тула, ул. Первомайская, д. 18
Заказчик: ООО «Стройбаза»
Подрядчик: ООО «Монтаж-Сервис»

Акт о недопуске на объект для выполнения работ

по договору подряда № 27/26 от 12 октября 2026 г.

3 ноября 2026 г.

3 ноября 2026 года в 9 часов 10 минут бригада ООО «Монтаж-Сервис» в составе прораба А. В. Смирнова и двух монтажников прибыла на объект для монтажа систем вентиляции по графику работ. Представитель заказчика И. О. Ковалёв не пропустил бригаду на объект: не были переданы помещения второго этажа, доступ к которым нужен для монтажа.

Пропуск не состоялся, работы в этот день не начаты. Простой составил 8 часов работы бригады из трёх человек.

Недопуск зафиксирован в журнале производства работ и в общей тетради охраны объекта. Приложения: копия графика работ, служебная записка прораба, фотографии входа на объект.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Подрядчик оставляет за собой право заявить о простое и убытках по договору.

Представитель подрядчика

Прораб ООО «Монтаж-Сервис»

_____ / А. В. Смирнов /

Представитель заказчика

Начальник участка ООО «Стройбаза»

_____ / И. О. Ковалёв /

Свидетель (при отказе заказчика от подписи)

Главный инженер ООО «Проект-Строй»

_____ / С. Н. Гусев /

Образец с сайта nikexpert.ru