Объект: жилой дом, ул. Строителей, 14
Заказчик: ООО «Заказчик-Инвест»
Подрядчик: ООО «Строймонтаж»
Шифр ППР: 14-2026-ППР

График движения трудовых ресурсов

в составе проекта производства работ по объекту

Разработан 12 ноября 2026 г.

График составлен на основании календарного плана производства работ и ведомости потребности в рабочих кадрах. Численность по каждой специальности определена трудозатратами по смете, делёнными на плановый срок выполнения вида работ.

Начало работ — 1 декабря 2026 года, окончание — 30 июня 2027 года. Максимальная численность на объекте — 48 человек, приходится на март 2027 года, когда совпадают монтаж конструкций и кровельные работы.

Пиковые периоды совмещают работы с разными требованиями к технике безопасности. Совмещение монтажа и кровли в марте согласовано с требованиями охраны труда: зоны работ разделены по захваткам, на границе выставлены сигнальщики.

Ответственный за исполнение графика — начальник участка. Изменения в график вносят при изменении календарного плана и согласуют с заказчиком в порядке, установленном договором подряда.

Разработал

Инженер ПТО

_____ / А. С. Морозов /

Согласовал

Главный инженер

_____ / В. Н. Кузнецов /

Образец с сайта nikexpert.ru