Генеральному директору ООО «Северный склад»
А. В. Смирнову
от ООО «Строймонтаж»
Исх. № 118 от 6 ноября 2026 г.

Письмо о переносе срока выполнения работ

по договору подряда № 27/П от 12 марта 2026 г.

6 ноября 2026 г. № 118

По договору подряда № 27/П от 12 марта 2026 г. ООО «Строймонтаж» выполняет монтаж стеллажных систем на объекте заказчика в срок до 30 ноября 2026 г.

6 октября 2026 г. заказчик передал площадку под монтаж с готовностью 60 %: бетонное основание в осях 4–9 не набрало прочности, электричество для инструмента не подключено. О готовности к работам ООО «Строймонтаж» сообщило письмом № 96 от 18 сентября 2026 г.

Прошу перенести срок окончания работ по договору с 30 ноября 2026 г. на 25 декабря 2026 г. Сдвиг на 25 календарных дней равен сроку, в течение которого площадка была не готова к монтажу.

К 6 ноября 2026 г. смонтированы системы в осях 1–3, работы идут по графику с учётом сдвига. Дополнительное соглашение об изменении срока направим в течение трёх рабочих дней после вашего ответа.

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru