ООО «Ромашка», заказчик
ООО «Строймонтаж», подрядчик
12 ноября 2026 г., 10:00, переговорная
№ 7

Протокол совещания

по объекту «Склад на улице Полевой, 12»

12 ноября 2026 г. № 7

Присутствовали: директор ООО «Ромашка» П. П. Петров, начальник участка ООО «Ромашка» С. А. Кузнецов, директор ООО «Строймонтаж» И. И. Иванов, производитель работ ООО «Строймонтаж» А. В. Смирнов.

Слушали: работы по устройству кровли по графику должны были закончиться 30 октября 2026 года. На 12 ноября уложено 60 % площади, причина отставания — поставка утеплителя с опозданием на 9 дней.

Решили: 1. ООО «Строймонтаж» завершает устройство кровли до 25 ноября 2026 года. 2. Оставшийся утеплитель подрядчик завозит на объект до 15 ноября 2026 года, приёмку оформляем актом. 3. Заказчик не начисляет неустойку за просрочку с 30 октября по 25 ноября 2026 года при условии выполнения пункта 1. 4. О ходе работ подрядчик сообщает письменно каждый вторник.

Замечания заказчика: в осях 3–5 обнаружены протечки после дождя 5 ноября, причина — не закрыты ендовы. Подрядчик устраняет до 18 ноября 2026 года за свой счёт.

Протокол составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Приложения: акт осмотра кровли от 06.11.2026, фотографии протечек.

Заказчик

Директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Подрядчик

Директор ООО «Строймонтаж»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru